

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	การดำเนินการ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ
๑.	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๑/๙/๒๕๖๖	๒๐/๙/๒๕๖๖
๒.	จ้างก่อสร้างที่บังแดดพร้อมก่อสร้างรั้ว หมู่ที่ ๓	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๑/๙/๒๕๖๖	๒๐/๑๑/๒๕๖๖
๓.	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๖๖	๑๙/๑๒/๒๕๖๖
๔.	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคสล. หมู่ที่ ๑๒	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐/๙/๒๕๖๖	๑๙/๑๒/๒๕๖๖
๕.	จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๒๙/๙/๒๕๖๖	๒๗/๑๒/๒๕๖๖
๖.	จ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๘/๙/๒๕๖๖	๗/๑๑/๒๕๖๖
๗.	จ้างก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ ๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๑/๙/๒๕๖๖	๑๐/๑๑/๒๕๖๖
๘.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ หมู่ที่ ๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๔/๙/๒๕๖๖	๓/๑๑/๒๕๖๖
๙.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๘/๙/๒๕๖๖	๗/๑๑/๒๕๖๖
๑๐.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๖/๙/๒๕๖๖	๕/๑๑/๒๕๖๖
๑๑.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ หมู่ที่ ๒	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑/๙/๒๕๖๖	๑๐/๑๑/๒๕๖๖
๑๒.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๑/๙/๒๕๖๖	๑๐/๑๑/๒๕๖๖
๑๓.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๓	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๖/๙/๒๕๖๖	๒๕/๑๑/๒๕๖๖

๑๔.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	เงินงบประมาณ	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๑/๘/๒๕๖๖	๘/๑๑/๒๕๖๖
๑๕.	จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล เหมืองจี้	สิ้นสุดสัญญา	เงินงบประมาณ	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๘/๗/๒๕๖๖	๑๗/๘/๒๕๖๖
๑๖.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ ด้านทิศตะวันออก ออก หมู่ที่ ๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๖/๘/๒๕๖๖	๕/๑๑/๒๕๖๖
๑๗.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๔/๘/๒๕๖๖	๓/๑๑/๒๕๖๖
๑๘.	จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๗ หมู่ที่ ๕	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	จ่ายขาดเงินสะสม	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘/๘/๒๕๖๖	๒๘/๑๐/๒๕๖๖
๑๙.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑/๘/๒๕๖๖	๘/๑๑/๒๕๖๖
๒๐.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๘/๖/๒๕๖๖	๘/๘/๒๕๖๖
๒๑.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๓ (ช่วงทางแยก) หมู่ที่ ๙	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐	๑๔/๖/๒๕๖๖	๑๓/๘/๒๕๖๖
๒๒.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๔/๖/๒๕๖๖	๑๓/๘/๒๕๖๖
๒๓.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๓ เชื่อมซอย ๔ หมู่ที่ ๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๖/๘/๒๕๖๖	๒๕/๑๑/๒๕๖๖
๒๔.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๕ หมู่ที่ ๓	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๒/๖/๒๕๖๖	๑/๘/๒๕๖๖
๒๕.	จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๑๔/๖/๒๕๖๖	๑๓/๘/๒๕๖๖
๒๖.	จ้างวางท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๗/๗/๒๕๖๖	๕/๘/๒๕๖๖
๒๗.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๑๓	อยู่ระหว่างการดำเนินการและ ตรวจรับ	จ่ายขาดเงินสะสม	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๘/๒๕๖๖	๘/๑๑/๒๕๖๖
๒๘.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ชม.ถ.๒๒-๐๓๖ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑	สิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๘/๖/๒๕๖๖	๒๗/๘/๒๕๖๖
๒๙.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๕ หมู่ที่ ๘	สิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๘/๖/๒๕๖๖	๒๗/๘/๒๕๖๖

๓๐.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๓ หมู่ที่ ๔	สิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๕๓,๙๐๐.๐๐	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๙/๖/๒๕๖๖	๒๗/๙/๒๕๖๖
๓๑.	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อม อุปกรณ์	สิ้นสุดสัญญา	จ่ายขาดเงินสะสม	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕/๗/๒๕๖๖	๓/๙/๒๕๖๖
๓๒.	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๔ ประตู	สิ้นสุดสัญญา	เงินงบประมาณ	๘๕๔,๐๐๐.๐๐	๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๔/๓/๒๕๖๖	๒๓/๔/๒๕๖๖
๓๓.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๑	สิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๐/๑/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๖
๓๔.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	สิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๔/๒/๒๕๖๖	๑๕/๕/๒๕๖๖
๓๕.	จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธีเสริม ผิวแอสฟัลท์ติก ซอย ๙ หมู่ที่ ๓	สิ้นสุดสัญญา	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๗๑๑,๙๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๙/๒/๒๕๖๖	๑๐/๕/๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น				๑๑,๖๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๐,๔๙๗,๙๐๐.๐๐		

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ